



### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

*м. Вінниця*  
*вул. Мури 10*  
(найменування об'єкта)

«*10*» *07* 20*24* р.

Бригада у складі *Дашкевич О.І.; Ліщанко В.О.;*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*  
*вул. Мури 10*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 32 - 2м; φ 25 - 12м; φ 20 - 6м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*проводів: φ 25 - 2мб; φ 20 - 2мб; φ 15 - 1мб*  
*мудри φ 25 - 2мб; φ 20 - 2мб; φ 15 - 1мб*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад Vibro-3*

- ліквідація виявлених витоків газу: *мудри φ 25 - 1мб*  
*пр. φ 20 - 1мб*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проект виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Перевірено тиском P=500 мм вод. ст  
Тривалість тиску < P=20 мм. вод. ст за 5 хв

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Савченко М.П.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Данишевський О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Міщенко В.Д.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Будинку [Підпис] в умовних.  
Ст. Іносенко (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)  
майстер Ковальчук [Підпис]  
експерт Димко [Підпис]