



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

ел. Вінниця  
вул. Мури 14

(найменування об'єкта)

«10» 07 2024 р.

Бригада у складі Демченко О.І., Киселев В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті ел. Вінниця  
вул. Мури 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 40$ -Ри;  $\phi 32$ -Ри;  $\phi 25$ -Лег;  $\phi 50$ -Ли

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробкові:  $\phi 25$ -Лег;  $\phi 20$ -Ли

муфтові зерні:  $\phi 20$ -Ли;  $\phi 20$ -Ли.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

налична емульсія  
на мильну фільтрацію

- ліквідація виявленіх витоків газу;

муфта  $\phi 25$ -Ли;  
кондуктор  $\phi 25$ -Ли

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
  - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; Вільності
  - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; Блоки
  - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірка
  - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
- Перевірка газом  $P = 500$  міл. кгс/км<sup>2</sup>, об
- Робочий тисок є  $P = 20$  міл. кгс/км<sup>2</sup>. за 5%
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

---



---



---



---

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Ковалевський М.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Фещинський О.І.

(прізвище, ініціали)

Ліщепанко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Д.

(підпис)

Д.

(підпис)

Д.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Стажер бригади Вуйничук В'ячеслав

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.

Стажер Просинець О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.

Стажер Ковальчук М.О.Н.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.