

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницька
вул. Сріпчанська 107
(найменування об'єкта)
«27» 06 2024 р.

Бригада у складі Александров О.О., Кутеров А.В.
Дзюбенко Р.Ю., Ліберово В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницька
вул. Сріпчанська 107
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø57-8м, Ø40-7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50-10м, Ø40-18м, Ø37-13м, Ø25-20м,
Ø25-30м (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø50-1м, Ø40-2м, Ø25-15м, Ø20-3м (кварцові),
Ø50-1м, Ø40-2м, Ø25-15м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіма в.к.р.ю.г.с.;
мешканці селу в с.с.с.

- ліквідація виявлених витоків газу: кр. Ø40-1, Ø25-7, к/р Ø50-1,
Ø40-2м, Ø25-8м, кварцові Ø50-1м, Ø25-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., d p < 10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в порядку

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необхідно замінити газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родченко О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Кернер Р.В.
(прізвище, ініціали)

Александров О.В.
(прізвище, ініціали)

Джонс Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Михайло В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Олександр [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

В.ін.кер. Слободан Р.В.
М.об.ст. Торреч Р.В.