

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 19 » 07 20 24 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Шмиги №26
(найменування об'єкта)

« 19 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Метвілюк А.В.; Анжурський О.Ю.
Дмитрієнко М.В.; Калюк А.А.; Дубоженко Р.Ю.; Кугероб А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Шмиги №26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-62 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-8м; φ40-19м; φ32-15 м.

Сталева: φ25-115 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Коридор (коридорів): φ50-4м; φ40-5м; φ32-7 м.

Лифтові будівлі: φ50-4м; φ40-5м; φ32-7 м.

Коридор в квартирах: φ20-7 м. (коридорів)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильова емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Коридор: φ40-1 м; φ32-5 м.
Квартира: φ50-1 м; φ40-1 м; φ32-6 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. в.в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Качок А.А.
(прізвище, ініціали)

Дубенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчанін вир. підпису вірності

ст. інженер
Майстер

Мешчанін Р.В.
Чушко В.В.
(підпис)