



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопроводів газопостачання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця, вул. М. Шмелева №28
(найменування об'єкта)

« 19 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доученко В.О.; Матвіїчук А.В.; Алексєєв О.Ю.;
Дмитрієнко М.В.; Калюк А.А.; Дуболенко Р.Ю.; Курєєв А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Шмелева №28
(найменування адреси)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопроводів газопостачання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) та членів бригади об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами та мережами.

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-12м; φ57-18м; φ40-12м; φ32-22м

(увідний газопровід (характеристики г-д))

φ32-21м; φ25-32м; φ20-15м;
Сталева: φ20-140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-д))

Крани (пробкові): φ32-5мм; φ25-2мм; φ20-11мм
Муфтові з'єднання: φ32-5мм; φ25-2мм; φ20-11мм. Крани об'єкту: φ20-4мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, тирфакс-методом або мильною емульсією: мильна емульсія та
прилад «Vibra EPS»
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-3мм; φ25-1мм; φ20-4мм
Розетка: φ32-4мм; φ25-2мм; φ20-2мм. Муфта: φ32-1мм; φ20-2мм

- перевірка відповідності проекту газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту - дієвим інструментарієм;

- перевірка станості вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на терасах, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбір чини, оцінка від заливки корозії і мастила та змащування всіх запірних приладів; виконано

- перевірка справності газовой апаратури автоматичних пристроїв, їх оцінка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. в.в.ст.}$
Повітря тиску $\Delta P = 20 \text{ мм. в.в.ст.}$ за 5 кв.

- перевірка безпеки газів, апаратури і приладів;

- надання рекомендацій з правил користування, встановлення побутовими газовими приладами та інше; інформувано

Групи, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають ремонту:

Ремонт газопроводів

майстер: ВБТО

члени бригади:

Чуїко В.В.

Доценко В.О.

Матвійчук А.В.

Алексєєв О.Ю.

Калюк А.А.

Дюбенко Р.Ю.

Дмитрієнко М.В.

Кучеров А.А.

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

підпису Михайлюк Р.В. [Підпис]

Ст. інженер
майстер

Михайлюк Р.В.
Чуїко В.В.