



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вікшця вул. Юності 32  
(найменування об'єкта)

« 05 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доучко В.О; Дзюбенко Р.Ю; Димлевий О.І;  
Алексеев О.Ю; Кучеров А.В; Калок А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшця вул. Юності 32  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 65 - 36 м., Ø 50 - 8 м., Ø 32 - 12 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 32 - 8 м., Ø 20 - 32 м. стояки Ø 20 - 120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крапи (пробкові) Ø 32 - 4 шт., Ø 20 - 12 шт.  
муфтові з'єднання: Ø 32 - 4 шт., Ø 20 - 12 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу від робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові) Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 3 шт.  
кохтрлайки: Ø 32 - 3 шт., Ø 20 - 3 шт. муфти: Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, з також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- доглядання, обчистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх обчистка, наладження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.  
Надіжка тиску op=10 мм. вод.ст за 5 хвилин
- дрібні ремонтні роботи газопроводів та приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пракструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунюванню: фарбування газопроводу

Підписи попереджених:

№ 3510

Розні бригади

Гідродезький А.С.  
(прізвище, ініціали)  
Алексєєв О.Ю  
(прізвище, ініціали)  
Доценко В.О  
(прізвище, ініціали)  
Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)  
Димлевий О.Г  
(прізвище, ініціали)  
Кучеров А.В  
(прізвище, ініціали)  
Сарок А.А  
(прізвище, ініціали)  
  
(прізвище, ініціали)  
  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкович Будинку бу тудишу вживились

Ст. інженер Машкович Р.В (підпис)  
майстер Гідродезький А.С. (підпис)  
слесарь Димлевий О.Г. (підпис)