



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий Будинок
м. Вінниця вул. Юності 34
(найменування об'єкта)

«05» 07 2024 р.
Бригада у складі Димлевий О.І.; Дзюбехко Р.Ю;
Мустілак В.М
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Юності 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 125 - 30 м., Ø 80 - 27 м., Ø 40 - 8 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 40 - 8 м., Ø 25 - 32 м. стояки Ø 25 - 120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крапи (пробові) Ø 40 - 4 шт., Ø 25 - 12 шт.
муфтові з'єднання: Ø 40 - 4 шт., Ø 25 - 12 шт. крап. в квартирі Ø 20 - 1 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька мильсєїє
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: контрольовані: Ø 40 - 3 шт., Ø 25 - 4 шт.
муфти: Ø 40 - 1 шт., Ø 25 - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст
Тривалість тиску op = 20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарбування газопроводу

Відомо попередження: _____

Менеджер ВБГО _____

Члени бригади

Трифородецький А.С
(прізвище, ініціали)

Димлевий О.І
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

Мустілак В.М
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гнатюк В.В [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)