



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вінниця
буль. Володимира Зіньковича 38

« 8 . 07 20 12 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мурзев Р.В., Аверсєв О.В., Косов Р.В.,
Дочинський В.О., Дробинський Р.О., Дем'яненко М.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Володимира Зіньковича 38
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 20 - 3 м, Ø 67 - 2 м, Ø 50 - 3 м,
Ø 40 - 8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 40 - 8 м, Ø 25 - 3 м, Ø 25 - 2 м (світло)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
світло Ø 40 - 4 м, Ø 25 - 1 м,
мешоріт Ø 40 - 4 м, Ø 25 - 1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кремсер, Воробей,
Мельник, Мельник
- ліквідація виявлених витоків газу: світло Ø 25 - 3 м, 1/2 Ø 40 - 4 м,
Ø 25 - 6 м, мешоріт Ø 25 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підзем'я та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- виробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; № 500 мм в ц. д.р. - 0,1 МПа в ц.т. - 5х8
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необґрунтовані передробки

Випередження:

Мастер ВБГО	<u>Родіцький О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Керчак А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Клименко О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельник Р.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Росляк В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Клименко Р.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Клименко Р.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Олександр [Підпис]

См. інтенс. Мешков Р.В.
 менеджер Торієв О.В.
 менеджер Даниш