



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок  
м. Вікшуня вул. Юності 42  
(найменування об'єкта)

«09» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю; Доченко В.О; Дмитрієв М.В;  
Дзюбенко Р.Ю; Чучеров А.В; Чакк А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуня вул. Юності 42

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 125-6м., Ø 40-8м., Ø 25-18м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40-8м., Ø 25-27м. Стаяки Ø 25-120м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) Ø 40-4шт., Ø 25-12шт. краки в квартирах: Ø 20-7шт.  
муртові з'єднання: Ø 40-4шт. Ø 25-12шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові) Ø 40-2шт., Ø 25-2шт.  
коктурляйки: Ø 40-3шт., Ø 25-5шт. муртва: Ø 25-5шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст  
Надішке тиску Δp=10 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вирбування газопроводу

Важливі зауваження: \_\_\_\_\_

М. директор ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Тордієць О.Ф  
(прізвище, ініціали)  
Алексєєв О.Ю  
(прізвище, ініціали)  
Даченко В.О  
(прізвище, ініціали)  
Димтрієнко М.В  
(прізвище, ініціали)  
Дубовик Р.Ю  
(прізвище, ініціали)  
Кучеров А.В  
(прізвище, ініціали)  
Калюк А.А  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машков' Бучачу Віт м.р.м.с. в.р.р.в.м.с.  
 \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис)

Ст. інженер Слодаренко Р.Р.  
 екс.інженер Тордієць О.Ф.