



20 24 р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Віхнече вул. Юності 44  
(найменування об'єкта)

« 09 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Доченко В.О; Дмитрієнко М.В;  
Дзюбенко Р.Ю; Чухаров В.В; Калок А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віхнече вул. Юності 44  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається)

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 160 м., Ø 50 - 20 м., Ø 32 - 5 м., Ø 25 - 26 м.,  
Ø 20 - 55 м., Ø 15 - 6 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 3 м., Ø 32 - 50 м., Ø 20 - 60 м., Ø 15 - 6 м  
стояки Ø 20 - 480 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 5 шт., Ø 25 - 2 шт., Ø 20 - 25 шт., Ø 15 - 4 шт.  
(кульові) Ø 32 - 1 шт., Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 4 шт. краки в квартирах Ø 20 - 10 шт.  
шурфтові з'єднання: Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 6 шт., Ø 25 - 3 шт., Ø 20 - 29 шт., Ø 15 - 4 шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові) Ø 50 - 1 шт., Ø 32 - 3 шт., Ø 20 - 9 шт.  
Ø 15 - 1 шт. коктрайми: Ø 32 - 3 шт., Ø 20 - 6 шт. шурфа: Ø 32 - 2 шт., Ø 20 - 6 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Підійняв тиску ΔP = 10 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Випищено попередження:

М. Директор ББГО

Члени бригади

Гордієць О.Р.  
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Давенко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєвич Буринчу вул. Лушчу в. Довбиш

Ст. інженер Дюконець А.В.  
майстер Гордієць О.Р.

[Підпис]  
(підпис)