



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ботоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 10 » 07 2024 р.

Бригада у складі люсарі Слобожанський В.А., Пригужак Г.Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Ботоквартирний будинок м. Луїжичи вул. Рощинська, 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 мм L = 33 м.п., Ø 20 мм L = 12 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробкові Ø 20 мм - 4 шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор ВІГ В В В С мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; кран, згон, контроль.
КС - 8 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проведено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
Під час випробування арматурним тиском 500 мм. вод. ст. стало 10 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: покрасити газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

ШІДИН В. П.
(прізвище, ініціали)

ЕЛОБОДУМ В. А.
(прізвище, ініціали)

ПРИТУРІК Г. У.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богомир Тарновський Будачук

(прізвище, ініціали)

(підпис)

віз тупиш визначились
старший майстер Тарновський П. А.