

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«19» 07 2024 р.



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготомшвартирського житлового будинку

(найменування об'єкта)

«19» 07 2024 р.

Бригада у складі слюсарі ГРобик А.В., Білоус М.В., Базилук В.В.  
Мурованний Ю.Д., Слобожанка В.А., Припуляк Г.У.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготомшвартирський будинок  
м. Лодзини вул. Прибережна, 7  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 мм L = 139 м.п., Ø 80 мм L = 37 м.п.,

Ø 25 мм L = 16 м.п., Ø 20 мм L = 2 м.п.,  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 мм L = 57 м.п., Ø 20 мм L = 70 м.п. - по сходових клітках

Ø 20 мм L = 405 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

зосудка Ø 80 - 1 шт., крани пробошві Ø 32 мм - 1 шт., Ø 25 мм - 8 шт.

Ø 20 мм - 24 шт., Ø 15 мм - 5 шт., крани шарові Ø 20 мм - 11 шт., Ø 15 мм - 2 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIGOR VVS

мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; згон, муфта, покращення - 25 шт., крани - 2 шт., газопровід по стояках - 11 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Викорано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Викорано  
періодом склало 15 хв. Вод. ст. при випробуванні на-<sup>30 5 x 6</sup> мномобилі тиском 500 кн. вод. ст. на пробісі 5 x 6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Шульц В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Грибика В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Білоус М.Р.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Базилук В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Савбосман Р.А.

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Медведь В.І. Головачевський будинку №  
(прізвище, ініціали) міжм. вул. (прізвище)

старший майстер Тарловський Р.А. [Підпис]