



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Бототоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 9 » 07 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Білоус М.В., Грохли А.В., Бізимиш, Гурчичук Д.М., Слобожан Р.А., Причурюк Т.У
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Бототоквартирний будинок м. Позитин вул Приборного, 2.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 мм L=2 м.п., Ø80 мм L=61 м.п., Ø32 мм L=2 м.п., Ø25 мм L=9 м.п., Ø20 мм L=2 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 мм L=5 м.п., Ø20 мм L=36 м.п. - по схорубих клітинах
Ø20 мм L=179 м.п. - по стояках
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

защорки Ø80 мм - 1 шт., крани Ø32 мм - 1 шт., Ø25 мм - 4 шт., Ø20 мм - 9 шт. (Ø20 мм - 46 шт., Ø15 мм - 3 шт. - в сварч-рах перед лічильником)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; розробленою Віогавар мильна емульсія,
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфта, контролітка - 28 шт., газопроводи по стояках - 1 шт., крани перед лічильником - 9 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимоги
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимоги
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено.
Початок при випробуванні надлишковим тиском 500 мм рт.ст. скінчило 15 мм рт.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Шинд В.П.
(прізвище, ініціали)
Бризмок В.А.
(прізвище, ініціали)
Слободянук В.А.
(прізвище, ініціали)
Грабчик А.В.
(прізвище, ініціали)
Билоус М.В.

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкович' заступника головного бухгалтера
(прізвище, ініціали) (підпис)
Міжусу Вікторівна
старший майстер Тарновський П.А.