

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Турьовик  
в. М. Леонтовича 59  
(найменування об'єкта)

«01» 07 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М., с.п. Шербанов Фед  
Бердосний Р.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турьовик  
в. М. Леонтовича 59  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д Ø40-2м; Ø32 -3м; Ø25-31м  
Ø20 - 3м (вводі до кв)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани Ø40 (проб. вх.) - мет; Ø32 (шар. вх.) - мет  
Ø25 - мет (шар); Ø20 - 4 мет (шар); Ø25 (проб) - мет  
Ø20 (проб) - мет  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прещад Vebra GAS  
мешкина Турьовик
  - ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20 - мет (шар)  
Ø25 - мет (проб)

Муртові г'єданнє Ø40 - мет; Ø32 - мет; Ø25 - мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

- Перевірено тиском Р 500мм вод.ст  
- Надійне тиску 10мм вод.ст  
за 50хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Бондар Вал  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Щербань О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Берко С.І.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Ст. майстер

Колесник В.С.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Будинку від підпису відповідального