



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 11 » 07 2024р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Біоматотвержовий нештатний буринюк

(найменування об'єкта)

« 11 » 07 2024 р.

Бригада у складі С.р. Федорчук Т.В.; С.р. Камініченко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/т. Степчик, вул. Івана Франка Бур. 12А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 70 - 47 м; Ф 50 - 32 м; Ф 32 - 65 м; Ф 20 - 15 м;

шурфове з'єднання Ф 32 - 6 шт; шурфове з'єдн Ф 20 - 28 шт; край  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кульбовий Ф 65 - 1 шт; край кульбовий Ф 32 - 6 шт; край кульбовий Ф 20 - 2 шт;

фланцеве з'єдн Ф 65 - 1 шт; фланцеве через стіну Ф 50 - 6 шт; фланцеве  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

через перекриття Ф 50 - 24 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто витоків: шурфове з'єднання - Ф 32 - 5 шт; шурфове з'єднання Ф 20 - 7 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм. вог. ст. Статична тиску відсутня.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструкційовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Ровгань Р.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Редорчук Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Калініченко Р.Г.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали) (підпис)