



*[Handwritten signature]*

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Олександр СТЕЦІОРА  
« 12 » 07 2024р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатопверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 12 » 07 20 24 р.

Бригада у складі с.р. Яворчук Т.В.; с.р. Кашніченко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті смт. Тернопіль, вул. Юліана Франка буд. 18.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 6 м; φ 40 - 66 м; φ 20 - 40 м; крап. мушкетерів

- φ 20 - 16 шт.; мушкетер зв'язки φ 20 - 16 шт.; мушкетер через стіну φ 40 - 16 шт.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто виток: мушкетер зв'язки φ 20 - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р=500 мм вод. ст. Стабільне тиску втримано.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

✓ Майстер ВБГО

Добель О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Терещук Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кашніченко О.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)