



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Олександр СТЕЦЮРА
« 15 » 07 2024р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатоповітряний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 15 » 07 2024 р.

Бригада у складі с-р. Гвордчук Т.В.; с-р. Калініченко О.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/т. Липлик, вул. Яна Франка буд. 20

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50 - 12 м; ф 40 - 75 м; ф 20 - 32 м; кран кульбовий ф 50 - 1 шт;
муфтові з'єдн. ф 50 - 1 шт; фланці з'єдн. ф 50 - 1 шт; кран кульбовий ф 20 - 1 шт.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

муфтові з'єдн. ф 20 - 13 шт; футляри через стіну ф 40 - 13 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто витоків: муфтові з'єднання ф 20 - 6 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм вод. ст. надлишковий тиск виконано.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

1 Майстер ВБГО

Довгань О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Горючий Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кашніченко О.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)