



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 16 » 07 2024р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 16 » 07 2024 р.

Бригада у складі с.р. Реорганізація Т.В.; с.р. Зоднардук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті снт Степаник, вул. Івана Франка буд 31

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 20м; Ø 50 - 45м; Ø 40 - 36м; Ø 32 - 6м; кран

кульбовий Ø 76 - 1 шт.; фланець з'єдн. Ø 76 - 1 шт.; муфта з'єдн.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 8 шт.; кран кульбовий Ø 32 - 8 шт.; фуглер через стіну Ø 62 - 8 шт.; фуглер через перекриття Ø 62 - 32 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто витоків: муфта з'єдн. Ø 20 - 5 шт.; муфта з'єдн. Ø 32 - 8 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P= 500 мм. вод. ст. безпечно тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родман О.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Горбун Т.В.
(прізвище, ініціали)

Богданчук О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)