



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 09 » 07 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Богатотерлівській житловій будівлі

(найменування об'єкта)

« 09 » 07 2024 р.

Бригада у складі р-р Федорчук Т.В.; с-р Кошніченко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.м.с. Терпих, вул. Микола Франко буд. 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 79 м; φ 40 - 22 м; φ 32 - 30 м; φ 20 - 20 м; φ 25 - 31 м;

шуртові з'єднання φ 50 - 1 шт.; фланцеві з'єднання φ 50 - 1 шт., шуртові
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

з'єднання φ 20 - 15 шт.; кран шаровий φ 50 - 1 шт.; кран кутовий φ 20 - 30 шт.; фрунттери стіни φ 32 - 16 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто виток: шуртові з'єднання φ 50 - 1 шт.; шуртові з'єдн. φ 20 - 5 шт.; шаровий кран φ 50 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; визначено тиском Р = 500 мм. вод. ст. за різного тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Довгань О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Редончик Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Калініченко О.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)