



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

## Олександр СТЕЦЮРА

« 26 » 07

2024p.

## **про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Багатотярткій шимшовий бурник

(найменування об'єкта)

« 16 » 07 2024 p.

Бригада у складі с-р Руднук Ю. В.; с-р Бондарук О. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склали цей акт у тому, що на об'єкті смт. Білівих, буд. Аерофлотська буд. 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 50$ -15 шт.;  $\phi 40$ -28 шт.;  $\phi 25$ -10 шт.; фланчи. з'єдн.  $\phi 50$ -1 шт.;  
кран шаровий  $\phi 40$ -1 шт.; муфтове з'єдн.  $\phi 40$ -1 шт.; кран шаровий  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
 $\phi 20$ -8 шт.; муфтове з'єдн.  $\phi 20$ -8 шт.; фланців герметичні стійки  $\phi 50$ -8 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

### Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
  - ліквідація виявленіх витоків газу; усулено витоки: штуцер з'єднання  $\phi 20-22$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; передбачено  
тирем 0-500 міл. Вод. ст. барометру відсутнє.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Було інформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Віписано попередження: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1 Майстер ВБГО

Члени бригади

Довгаль О.В.

(прізвище, ініціали)

Радулчук Т.Р.


(прізвище, ініціали)


Боднарчук О.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

  
(підпис)

  
(підпис)

  
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)