



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 04 » 07 2024р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатопроверговий нагнловий буршак

(найменування об'єкта)

« 04 » 07 2024 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук Т.В.; с.р. Кашніченко О.С.;

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.м.т. Тершик, вул. Василя Стуса, буд. 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25 - 84 м; φ 76 - 33 м; φ 89 - 17 м; φ 32 - 29 м;

кран муфтає з'єдн. φ 25 - 7 шт.; кран кумовий французький φ 20 - 1 шт.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран φ 32 - 1 шт.; фут-лер через стіни φ 50 - 7 шт.; муфтає з'єдн. φ 20 - 1 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто витоків: муфтає з'єдн. φ 20 - 1 шт.; φ 25 - 8 шт.; φ 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. надлишковий тиск виконано.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктаж виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

✓ Майстер ВБГО

Добрянський О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Редорчук Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кашніченко О.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)