



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Олександр СТЕЦЮРА
« 02 » 07 2024р.

**Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Богатомовархівській житловій будівлі

(найменування об'єкта)

« 02 » 07 2024 р.

Бригада у складі с.р. Яворчук Т.В.; с.р. Камініченко Д.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/п Тетяна, вул. В. Стуса, буд. 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: кран \varnothing 30 шаровий - 1 шт; \varnothing 40 - 56 м; \varnothing 32 - 53 м;

\varnothing 25 - 22 м; \varnothing 20 - 34 м; кран \varnothing 25 конусний - 1 шт; кран \varnothing 20 конусний

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

6 шт; кран шаровий \varnothing 20 - 10 шт; гнучкий газопровід \varnothing 40 - 34 м;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто витоків: муфта з'єднання \varnothing 20 - 3 шт;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано.

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм вод. ст. Плівочним тиску вимірювачем.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Гроші оформлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

✓ Майстер ВБГО

Добгань О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Чеснчик Г.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Навміченко О.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)