



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 22 » 07 2024р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Топанопереговий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 22 » 07 20 24 р.

Бригада у складі С.р. Геррарчук Т.В.; С.р. Боднарчук Д.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті СМТ Штеплек провулок Стоптовий буд. 7А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 4 м; φ 40 - 44 м; φ 20 - 8 м;

фланцеве з'єдн. φ 50 - 1 шт.; кран шаровий φ 40 - 1 шт.; муфта
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

з'єдн. φ 40 - 1 шт.; кран шаровий φ 20 - 8 шт.; муфта з'єдн.

φ 20 - 8 шт.; фланець через стіну φ 32 - 8 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто витоків: муфта з'єдн. φ 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р=500 мм вод. ст. Стагіним тиску водумис
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

1 Майстер ВБГО

Довгань О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Розорук Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Богданчук О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)