



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО 5070 мовбартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«27» 06 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Базилевич В.В.,
Слободянюк В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті 5070 мовбартирний будинок
Троїцький вул. Мирчу, 7.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 мм L = 10 м.п., Ø 20 мм L = 2 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробовий Ø 32 мм - 1 шт., крани Ø 20 мм - 1 шт.
крани Ø 15 мм - 7 шт (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: газоаналізатор VIBRATOR
мильна емульсія.
 - ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 32 мм - 2 шт., муфта Ø 32 мм
1 шт., шпатель Ø 32 мм - 1 шт.,
крани Ø 20 мм - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; проведено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено.
При випробуванні надлишковим тиском 500 мм
в.ст., париль складо 5 мм. в.ст. за 5 хх.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: покримати газопровід, надати акти на ДМ

Виписано попередження: покримати газопровід, надати акти на ДМ

Майстер ВБГО _____

Слободський А.А
(прізвище, ініціали)

Шейн А.П
(підпис)

Члени бригади _____

Слободський А.А
(прізвище, ініціали)

Шейн А.П
(підпис)

Олійник Р.У
(прізвище, ініціали)

Шейн А.П
(підпис)

Бодилок В.А
(прізвище, ініціали)

Шейн А.П
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богдан Михайлович
(прізвище, ініціали) Богдан Михайлович
(підпис)
старший інженер Богдан О.О