

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 25 » 07 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Богатоквартирний будинок м. Київ



(найменування об'єкта)

« 24 » 07 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Грабчик А.В., Білоус М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Богатоквартирний будинок
с. Капустяни вул. С. Муроманого, 32

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L = 23 м.п., Ø 32 мм L = 9 м.п.,

Ø 20 мм L = 16 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ø 50 мм - 1шт., Ø 20 мм - 6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор testo-317-2

- ліквідація виявлених витоків газу; мурма, ізоляція Ø 50 мм 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; включно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
При випробуванні надлишковим тиском 500 мм вод.ст.
за 5х6 паричів скламо 0 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шинди В.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Грайчик А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Вілюс М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Багатомісцевий Будинок 69
(прізвище, ініціали) Міжесь (підпис)

старший інженер Горбань О.Д. [Signature]