



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Вінниця  
вул. М. Заводського 31

«20» 08 2024 р.  
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Дедрова СК, Роченко ВО,  
Засць ВМ.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. М. Заводського 31  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 100 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 32 - 60 м, φ 20 - 48 м (сходова)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) φ 20 - 4 м (сходова)  
крас φ 50 - 5 м, φ 25 - 20 м, φ 15 - 5 м  
мисорка φ 50 - 5 м, φ 32 - 20 м, φ 15 - 5 м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

**Виконані роботи:**

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладовим газом;  
мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: крас φ 25 - 1, φ 15 - 2, φ 50 - 2 м  
крас φ 25 - 5 м, φ 50 - 1 м; мисорка φ 25 - 5 м, φ 50 - 1 м,  
φ 15 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. креслом

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: перевірено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Руденко О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Савченко С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Руденко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Заваль В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машков Б.В. Буцуну Буцуну Буцуну

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Машков Б.В.  
Буцуну Б.В.  
Буцуну С.В.

[Signature]