



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Зодчих №18
(найменування об'єкта)

« 12 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Веселовський В.Г.; Іванчук С.М.;
Плоха О.Б.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Зодчих №18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100 - 3 м; φ 76 - 33 м; φ 89 - 40 м; φ 57 - 110 м;
φ 40 - 25 м; φ 25 - 4 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стоєлка: φ 32 - 150 м; φ 25 - 250 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (шарові): φ 32 - 20 м; Муфтаві з'єднання: φ 32 - 20 м
Крани в квартирах: φ 20 - 9 м (шарові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та
прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Контрліжка: φ 32 - 7 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст. Надіємо тиску др=20 мм. в.в. ст. за 5хвилини
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Веселовський В.Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Іванчук С.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Плохін О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шефелюга Р.О.

(прізвище, ініціали)



(підпис)