



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Зодиха 36
(найменування об'єкта)

« 08 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев Д.Ю.; Веселовський В.І;
Іванчук С.М.; Пляхін О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Зодиха 36
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 2 м., Ø 80 - 2,95 м., Ø 32 - 28 м.,
Ø 20 - 3 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: Ø 32 - 320 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 32 - 13 шт. (кульові): Ø 32 - 1 шт.
муфтові з'єднання: Ø 32 - 1 шт. крапи в квартирах: Ø 20 - 23 шт.
Ø 20 - 1 шт. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт.
контролітка: Ø 32 - 8 шт., Ø 20 - 1 шт. муфта: Ø 32 - 5 шт., Ø 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст
Надання тиску op=20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гідродевушкін А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Валчук С.М.
(прізвище, ініціали)

Глохін О.Б.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Хотинка С.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

