



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця  
буль. Л. Мухоменка №58  
(найменування об'єкта)

« 30 » 07 20 24 р.  
Бригада у складі Доченко В.О.; Ткач О.Б.; Куперов А.В.  
Калок А.А.; Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_ м. Вінниця  
буль. Мухоменка №58  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 100-70$  м;  $\phi 89-33$  м;  $\phi 57-18$  м;  $\phi 20-4$  м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
 $\phi 57-6$  м;  $\phi 32-24$  м;  $\phi 25-24$  м;  $\phi 15-6$  м.  
Сталеви:  $\phi 25-270$  м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани:  $\phi 50-2$  м;  $\phi 25-11$  м;  $\phi 15-2$  м; Шарові:  $\phi 50-1$  м;  $\phi 20-1$  м.  
Муфтові:  $\phi 25-1$  м.  
Муфтові з'єднання:  $\phi 50-3$  м;  $\phi 25-12$  м;  $\phi 20-1$  м;  $\phi 15-2$  м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_\_\_\_\_ мильна емульсія та  
Vibro GAS
  - ліквідація виявлених витоків газу; Кран:  $\phi 25-4$  м; Контрайк:  $\phi 50-2$  м.  
 $\phi 25-11$  м;  $\phi 15-1$  м;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Повітря тиску p=20 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Мехік О.Б.  
(прізвище, ініціали)

Курдюков А.В.  
(прізвище, ініціали)

Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

Александров О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Дубоветко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчані від підпису визначився

См. протокол  
Майстер  
Амосов  
(прізвище, ініціали)

Машамент Р.В.  
Чуїко В.В.  
Доценко В.О.  
(підпис)