

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
 2024 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ житловий будинок  
м. Вінниця вул. Антонова №2  
(найменування об'єкта)

«25» 07 2024 р.

Бригада у складі Доученко В.О.; Матвійчук А.В.; Дзюбенко Р.Ю.  
Алексеев О.Ю.; Калос А.А.; Кутероб А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_ м. Вінниця вул. О. Антонова №2  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100 - 27, φ 89 - 50 м.; φ 76 - 20 м.; φ 57 - 16 м.; φ 25 - 17 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25 - 48 м. Стойки: φ 25 - 240 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шробкові): φ 25 - 24 м. Муфтові з'єднання: φ 25 - 24 м.  
Крани в кварцшлангах: φ 20 - 9 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: \_\_\_\_\_ мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 25 - 10 м.; Консервіжка: φ 25 - 1 м.  
Муфта: φ 25 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єкту
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.в.в.ст.  
Повинна тиску P=20 мм.в.в.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Не виявлено

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Боченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.  
(прізвище, ініціали)

Дробенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Канюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Буринский

Майстер  
Майстер  
Аносов

Александр Буринский  
(прізвище, ініціали)  
Чуїко В.В.  
Алексєєв А.В.

(підпис)