



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікшця вул. Л. Лук'яненка 20
(найменування об'єкта)

«24» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Доченко В.О.; Діброва С.А.;
Матвійчук А.В.; Дзюбенко Р.Ю.; Кучеров А.В.; Карюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшця вул. Л. Лук'яненка 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-3м, Ø32-47м, Ø25-28м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø25-70м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø25-7шт. краки в квартирах: Ø20-1шт.
муфтові з'єднання: Ø25-7шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крак (пробкові): Ø25-5шт.
коктурлайки: Ø25-4шт. муфта: Ø25-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод.ст.
Надіжке тиску op = 20 мм. вод.ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Гігоровський А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Доучко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Діорова С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Калок А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешканці будинку від протиску будівельних
(прізвище, ініціали) (підпис)

См. протокол
інструкції
См. акт

Мешканці Р.В.
Гігоровський А.А.
Доучко В.О.

[Підпис]