

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«31» 07 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікшуря вул. Л. Лук'яченка 39
(найменування об'єкта)

«31» 07 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю; Даженко В.О; Дзюбенко Р.Ю;
Глохис О.Б; Кучеров АВ; Калж А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуря вул. Л. Лук'яченка 39
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-29м., Ø32-4м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-20 м., Ø25-10 м. Стойки: Ø25-96 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краки (пробкові): Ø32-4шт., Ø25-8шт.
муртові з'єднання: Ø32-4шт., Ø25-8шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø32-1шт., Ø25-1шт.
коктрлайки: Ø32-3шт., Ø25-3шт. муртова: Ø32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вартувачке газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тігнородецький А.С.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Доуєнко В.О.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)
Плохих О.Б.
(прізвище, ініціали)
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)
Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Макалець від підпису Відмовивсь

Сп. інженер Макалець Р.В.
 Майстер Тігнородецький А.С.
 Вісочар Дзюбенко Р.Ю.

(підпис)