

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«15» 08 2024 р.
АКТ

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий об'єкт
м. Вілкешуя бул. Миколаєва №113
(найменування об'єкта)

«15» 08 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Увалюк С.М.;
Калюк А.А.; Дробелько Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вілкешуя
бул. Миколаєва №113
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ29-23м; φ76-40м; φ57-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ57-3м; φ40-14м. Стойки φ25-80м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (шробкові): φ50-3м; φ40-7м
Муртові з'єднання: φ50-3м; φ40-7м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "VIBROGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: φ40-3м; Конфайт φ50-2м;
φ40-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Надієма тиску P=20 мм.вод.ст. за 5хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

Банчук С.М.

(прізвище, ініціали)

Калос А.А.

(прізвище, ініціали)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

[Signature] Роман 7.П.