



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового**

**обладнання**

ВБГО м. Вінницька

вда Трошова 117

(найменування об'єкта)

«16» 08 2024 р.

Бригада у складі Джодьєвичко ВОГ, Дедрова ЄМ,  
Дюченко ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницька  
вда Трошова 117

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному об'язі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-0 м, Ø 50-15 м, Ø 60-16 м,  
Ø 32-8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32-2 м, Ø 25-16 м, Ø 25-160 м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø 32-8 м, Ø 25-8 м, Ø 20-3 м (1 м в септі)  
келюрі Ø 32-8 м, Ø 25-8 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім септі, 1 м в септі,  
келюрі

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø 32-2 м, Ø 25-3 м  
1 м в септі, Ø 32-2 м, Ø 25-3 м



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм в ст. ар. 10 мм в ст. (P=576)
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ароматично

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядування газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Роджисов О.Г.  
(прізвище, ініціали)

Дюдованко Ю.Г.  
(прізвище, ініціали)

Васильєв С.А.  
(прізвище, ініціали)

Дюдованко Ю.Г.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Коваль В.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

