



ЗАТВЕРДЖЕНО
«19» 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО жиловий будинок
м. Вінниця вул. Пирогова №19
(найменування об'єкта)

«19» 08 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І., Званчук С.М.,
Дмитрієнко М.В., Ліцелко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Пирогова №19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-10м, φ76-26м, φ57-20м, φ40-3м,
φ32-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-36м, φ25-12м, Сталець φ25-140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранч. (шляхові): φ32-4м, φ25-8м, Мертвий з'єднання: φ32-4м,
φ25-8м, Кранч. в об'єктах: φ20-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: емільна емульсія
та прилад Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кранч. φ25-3м, Контрайма: φ25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм.вод.ст.
Надмір тиску Р=50 мм.вод.ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прямі інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Зв'язування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Васильовський В.У.

(прізвище, ініціали)

Ганжур С.М.

(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Буряк від Іршану Виробництва

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Александр Буряк
Александр Буряк
Александр Буряк

Александр Буряк
Чушко В.В.
Дмитренко М.В.