

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » жовтня 20 24 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця вул. Пирогова №16  
(найменування об'єкта)

« 2 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Алексеев О.Ю.; Калюк А.А.;  
Кугерков А.В.; Пасік О.Б.; Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Пирогова №16  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-20м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 57-3м; φ 32-6м; Стожки: φ 25-24м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (крюкові): φ 32-3мт. Муфтові з'єднання: φ 32-3мт.

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Уікс СА3"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 32-1мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Підійняв тиску др=80 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пред'явлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розривання газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чушко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Скопченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Алещев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Калюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Мельник О.Б.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Дубоденко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бурдак бу прмсеу вриовеннєв.

Александр  
Александр  
Александр

Александр Бурдак  
Чушко В.В.  
Мельник О.Б.

(підпис)