



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вілшця вул. Гірогова 47
(найменування об'єкта)

« 05 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю; Дмитрієнко М.В; Дзюбенко Р.Ю;
Доученко В.О; Іванчук В.А; Заєць В.М; Лук'ячук О.В; Кучеров А.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вілшця вул. Гірогова 47
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-20м., Ø20-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-4м., Ø32-17м., Ø25-5м. Стойки: Ø25-24м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø25-5мм., Ø20-1мм.

муфтові з'єднання: Ø32-3мм., Ø25-6мм., Ø20-1мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; контрлайки: Ø50-1мм., Ø25-4мм
муфта: Ø25-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод.ст
Надішке тиску op = 10 мм. вод.ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прайструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забруднення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Тигродоуський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Дубоделко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Доученко В.О.
(прізвище, ініціали)

Звакчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Заєць В.М.
(прізвище, ініціали)

Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олександр Буряку Б.І. Круш

Сек. інженер
автосервіс
селосер

Москаленко Р.В.
Тигродоуський А.С.
Доученко В.О.

(підпис)