



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий Будинок
м. Вікшуня вул. Тирогова 75
(найменування об'єкта)

« 08 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Дзубенко Ю.Т.; Діброва С.А.;
Даренко В.О.; Заєць В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуня вул. Тирогова 75
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-54м., Ø40-1м., Ø25-4м.,
Ø32-1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-6м., Ø32-6м. Стожки: Ø25-64м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапки (пробкові): Ø40-1шт., Ø32-1шт., Ø25-4шт.

лифтові з'єднання: Ø40-1шт., Ø32-1шт., Ø25-4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія
та прилад „Vibro GAS“

- ліквідація виявлених витоків газу; крапки (пробкові): Ø40-1шт., Ø32-1шт.,
Ø25-1шт. контролійки: Ø50-1шт., Ø40-1шт., Ø32-1шт.,
Ø25-4шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст
Надійшло тиску op=10 мм. вод. ст за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Гідродорожський Р.С
(прізвище, ініціали)

Доученко В.О
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А
(прізвище, ініціали)

Засєв В.М
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машковець Сергій В.В [підпис]

Машковець Р.В
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Сл. інженер
Сл. майстер
Сл. монтаж

Гідродорожський Р.В
Гідродорожський Р.В
Засєв В.М