



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця вул. Пирогова 93
(найменування об'єкта)

« 13 » 08 2024 р.

Бригада у складі Калчук С.М.; Ліщенко В.О.;
Димитрієнко М.В.; Мустілак В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Пирогова 93
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 33 м., Ø 40 - 7 м., Ø 32 - 28 м.,
Ø 25 - 1 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 6 м. Стойки: Ø 25 - 64 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 32 - 5 шт. (кульові): Ø 32 - 1 шт
муфтові з'єднання: Ø 32 - 6 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø 32 - 4 шт.
контрпайпи: Ø 32 - 2 шт. муфта: Ø 32 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Наділя тиску p = 10 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Гідрододуцький А.С.
(прізвище, ініціали)

Валчук С.М.
(прізвище, ініціали)

Ліщук В.О.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Мурзінок В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Чернова О.А. [Signature]
(прізвище, ініціали) (підпис)