



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця бул. Тірогорова 97
(найменування об'єкта)

«13» 08 2024 р.

Бригада у складі Діброва С.А; Доченко В.О;
Заєць В.М; Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Тірогорова 97
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-45м., Ø40-1м., Ø32-29м.,
Ø20-1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40-1.2м. Стояки: Ø25-64м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø50-2шт., Ø32-4шт. (кульові): Ø32-1шт., Ø20-1шт.
шуртові з'єднання: Ø50-2шт., Ø32-5шт., Ø20-1шт. крапи в квартирах:
Ø20-1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; крапи (пробкові): Ø50-1шт., Ø32-1шт.
коктурайми: Ø32-4шт. шурта: Ø32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надітне тиску p=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудованя газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Гідродедучий М.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Даренко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Заєць В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковану Булану Ві. Івану Булановичев

Мешковану
Булану Ві. Івану
Булановичев

Мешковану Р.В.
Гідродедучий М.С.
Діброва С.А.

[Підпис]
[Підпис]