

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

[Signature] 20 24 р.
№ 45162131

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *житловий будинок*
м. Вінниця вер. 600 кгга № 68
(найменування об'єкта)

« 21 » 08 20 24 р.

Бригада у складі _____
Мустіпан В.М.; Міценко В.О.
Ткачук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
м. Вінниця
вер. 600 кгга № 68
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 108-15ш; φ 89-22ш; φ 76-30ш; φ 57-23;*
φ 32-42ш; φ 20-17; φ 15-40ш.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32-20 ш. φ 25-30ш. Стожки: φ 25-220 ш'
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (крюкові) - φ 32-6ш; φ 25-18ш; φ 15-5ш
Муфтові редкани: φ 32-6ш; φ 25-18ш; φ 15-5ш. Крани в обв'язках: φ 20-1 ш (редкани)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____
мильна емульсія
та прилад, Vibro GAS®

- ліквідація виявлених витоків газу; *Кран: φ 32-2ш; φ 15-1ш; Конфайна: φ 20-3*
φ 25-2; φ 20-1ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надіння тиску P=20 мм. вод. ст. за бабинем.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування, встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Різубання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Мусієнко В.М.
(прізвище, ініціали)
Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)
Гванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Сел. інженер (прізвище, ініціали) Чушко В.В.
Сел. інженер Чушко В.В.
Сел. осер Гванчук В.А.

