



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 24 р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Вінниця буд. 600-річчя №72  
(найменування об'єкта)

«21» 08 20 24 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Доценко В.О.;  
Кавок А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
буд. 600-річчя №72  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ108-3м; φ89-58м; φ76-42м; φ40-7м; φ32-28

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ32-12м; φ25-70м; Стойки: φ25-190м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові) - φ32-6м; φ25-20м.  
Муртові з'єднання: φ32-6м; φ25-20м. Крани об'єкту: φ20-3м. (пробка)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран φ25-7м; φ32-3; Контраинт φ25-4  
φ32-3 м. Залиша об'єкт φ32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; б наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.  
Надіння тиску dP=90 мм.вод.ст. до бабілени.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_  
Фарбування газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дубенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Кален А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

