



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«01» 08 2024р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«01» 08 2024р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

Насєво В.В., Жукач Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

Грошепта Наталія Іванівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

м. Насєрів буд. Леонтовича буд. 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску  
Ø 20 - 8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сталевий газопровід низького тиску  
Ø 20 - 16 м; Ø 15 - 4 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20 - 4 шт.; Ø 15 - 2 шт.; Ø 20 - 16 шт. в квартирах

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; \_\_\_\_\_  
прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; \_\_\_\_\_  
кр. Ø 20 - 4 шт.; кр. Ø 20 - 2 шт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; розійня тиску 10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Власенко О.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Насько В.В.

(прізвище, ініціали)

Жукар Т.С.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Грищенко М.І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)