



Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО Богданівський міжміський газопостачальний

(найменування об'єкта)

«29» 07 2024 р.

Бригада у складі спасарі Богомілюк В.В., Мургованець І.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Богданівський газопостачальний
с. Тростянець вул. Центральна, 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 32\text{мм}$ L=3 к.п., $\varnothing 25\text{мм}$ L=16 к.п., $\varnothing 20\text{мм}$ L=7 к.п.,
 $\varnothing 15\text{мм}$ L=8 к.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

$\varnothing 32\text{мм}$ - 1шт. кран шаровий, $\varnothing 20\text{мм}$ - 1шт. кран шаровий
 $\varnothing 15\text{мм}$ - 6шт. крани пробіль

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; 703011013000 Р 16 Г 2685
мільна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; кран, зонтичний, муфті 3мм - Змін
іриши $\varnothing 15\text{мм}$ - 4шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
При випробуванні на щільність газовими мережами за 5 х 6 парцією силило 10 кг/см².

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. пройснуктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Висписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ціцикін В.Н.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Базиліюк В.В.

(прізвище, ініціали)

Мурзаколій У.Д.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Ріх

(підпис)

Бржез

(підпис)

Улан

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мерчикопіл Багатом вартишого будинку № 1
(прізвище, ініціали) (підпис)

тільки більше.

старший інженер Гorbach O. D.

Л