

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

О. Чирвак
20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вітківська
А. Пушкіна 36

«29» 07 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Куреров М. Андреев О.О., Мейбаєв Р.В.,
Кашин В.В., Дочевко А.О., Фродевич Р.О., Флокін О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вітківська
вул. А. Пушкіна 36
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-4м, φ32-2м, φ20-2м.

(увідчий газопровід (характеристики г-ду))
φ32-3м, φ25-1м, φ20-4м.
φ20-80см (своєму)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Коридор φ25-2м, φ20-5м, φ20-5м (м. Вересня)
Мурфла φ25-2м, φ20-5м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Коридор - 0,1 бар, 5'
Мурфла - 0,1 бар, 5'
 - ліквідація виявлених витоків газу: Коридор φ20-2м, φ25-1м,
Мурфла φ32-1м, φ25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього мастило
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
тиск P = 220 мм в.ст., Dp = 10 мм в.ст., t = 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорегістровані газопроводи

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Родченко О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Керберов В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Камішев С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Касюк П.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дачкало В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Касюк І.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Рудковський Р.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дітков О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шиманчук Віктор Михайлович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. інженер Москальов Р.В.
Майстер Торієвич О.Ф.
Спосад Дачкало В.О.