



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця

бул. Артемівська 4

(найменування об'єкта)

«23» 07 2024 р.

Бригада у складі Димільовий О.І.; Діброль С.;

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

бул. Артемівська 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 65 - 50\text{м}; \phi 50 - 22\text{м};$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 50 - 12\text{м}; \phi 25 - 18\text{м};$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробілок: $\phi 50 - 1\text{мб};$ шарові $\phi 50 - 3\text{мб}$

шарові засувки: $\phi 50 - 3\text{мб}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (триох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

демонтажа емульсії
за пристрій VibroGAS

- ліквідація виявлених витоків газу; $\phi 50 - 2\text{мб контролюється}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском Р = 500 міл. нод. об.

Радіус висоти < Р = 80 міл. нод. об за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами; _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Коробкою

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Кочанчук М.І.

(прізвище, ініціали)

Мілл

(підпис)

Члени бригади

Данилович О.І.

(прізвище, ініціали)

ДО

(підпис)

Дєбрюх О.

(прізвище, ініціали)

ДО

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа меншиковів мілл коробчук артилерійськів

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інженер
Маштаб
Сигналь

Мосачин Р.В.
коробчук М.І.
Фишлевич О.