

Затверджено  
2024 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
вул. К.Керівобличчів 141  
(найменування об'єкта)

« 15 » 08 2024 р.

Бригада у складі Димитров О.І.; Дідрова С.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. К.Керівобличчів 141  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 64 м ; φ 40 - 8 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 40 - 16 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
φ 40 - 4 мб ; φ 32 - 8 мб  
муровані з'єднанні φ 40 - 4 мб ; φ 32 - 8 мб  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милем емульсією  
та приладом VibroCAS
  - ліквідація виявлених витоків газу; вр φ 32 - 2 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском  $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$   
Надмір тиску  $\leftarrow P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$  за  $5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Деметвій О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Мессакометі Будинку вул. Терещівська 15  
(прізвище, ініціали) (підпис)

Сидіманен  
Майстер  
Слободя

Мощирнюк Р.В.  
Новосельська М.М.  
Деметвій О.Ч.

[Підпис]