

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

0. 4. 2024  
2024р.

### АКТ

## про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вікшиця пров. Л. Лук'яненка 2  
(найменування об'єкта)

«24» 07 2024р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Доучко В.О; Діброва С.А  
Дзюбенко Р.Ю; Матвійчук А.В; Кучеров А.В; Коток А.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшиця пров. Л. Лук'яненка 2  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-54м., Ø25-3м., Ø20-11м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-16м., Ø20-12м. Стойки Ø20-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø25-2шт., Ø20-12шт. краки в квартирах:  
муртові з'єднання: Ø25-2шт., Ø20-12шт. Ø20-4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "VibroBAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø25-1шт., Ø20-3шт.  
кожурайки: Ø25-2шт., Ø20-6шт. муртові: Ø25-1шт., Ø20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Надіння тиску op=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГ'О	<u>Тігероденський АС.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексєєв О.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Доуєнко В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дідрова С.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дзюбенко Р.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Матвійчук АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Кучеров А.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Кожук АА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешаєва О.В.  
Мешаєва О.В.  
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер Москальов Р.В.  
Майстер Тігероденський АС.  
Сисемар Доуєнко В.О.