



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Митловий будинок  
м. Віжниця вул. Л. Лук'яненка 26  
(найменування об'єкта)

« 31 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю; Доценко В.О; Дзюбенко Р.Ю;  
Тлоосіс О.Б; Кучеров А.В; Калок А.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. Л. Лук'яненка 26  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø50-4м., Ø32-9м., Ø25-5.5м., Ø20-17м.  
стояки: Ø20-9м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крахи (пробкові): Ø50-3шт., Ø20-8шт. крахи в квартирах  
муртові з'єднання: Ø50-3шт., Ø20-8шт. Ø20-4шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія  
та прилад "VibroGAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу; контактники: Ø20-3шт.  
крахи (пробкові): Ø20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Падіння тиску  $\Delta p=20$  мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Тігорядуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Даченко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Млохін О.Б.  
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

Калок А.А.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешалкин від підпису відновлення

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер  
Майстер  
Синько

Мешалкин Р.В.  
Тігорядуцький А.С.  
Дзюбенко Р.Ю.