

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
20 24 р.

### Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ житловий будинок  
м. Вінниця вул. М. Мухоменка №28  
(найменування об'єкта)

« 25 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Доуєнко В.О.; Матвійчук А.В.; Алексєєв О.Ю.;  
Дзюбенко Р.Ю.; Канюк А.А.; Кусєров Л.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Мухоменка №28  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-3 м; φ 76-6 м; φ 57-45 м; φ 25-5 м;  
φ 32-5 м; φ 20-2 м; φ 15 м-2 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 32-12 м; φ 20-10 м; φ 15-1 м.  
Стожки: φ 20-160 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 32-2 м; φ 20-8; φ 15-3 м.  
Мертві з'єднання: φ 32-2 м; φ 20-8 м; φ 15-3 м. Крани в кватирках: φ 15-5 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та  
прилад VIBRA GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 20-3 м; Контрайкер: φ 32-1 м.  
φ 20-3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єктом
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Підігнано тиску др=20 мм. в.в. ст. за 5 кв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робота газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)  
Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Мавлітук А.В.  
(прізвище, ініціали)  
Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Дубовик Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Качок А.А.  
(прізвище, ініціали)  
Кудряков А.В.  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець будинку №123456789 \_\_\_\_\_

Сек. інженер Слободянов Р.Р.  
 Служб. інженер Чуїко В.В.  
 Служб. інженер Мавлітук А.В.

(підпис)